



Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NO PÁTIO DE ARMAZENAMENTO DA POTIGÁS NO CIA MACAÍBA

**ANEXO 08 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

E0000-ET-E04-525-008

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	MESES				TOTAL R\$	
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.384,42	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 3.384,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.384,42	
02	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 1.528,68	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 764,34	R\$ 764,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,68	
03	ESTRUTURAS	R\$ 9.910,46	FÍSICO (%)	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 2.973,14	R\$ 6.937,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.910,46	
04	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 9.256,34	FÍSICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 1.851,27	R\$ 3.702,54	R\$ 3.702,54	R\$ 0,00	R\$ 9.256,34	
05	COBERTURA	R\$ 19.425,18	FÍSICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 3.885,04	R\$ 7.770,07	R\$ 7.770,07	R\$ 0,00	R\$ 19.425,18	
06	VEDAÇÕES	R\$ 22.295,41	FÍSICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 4.459,08	R\$ 8.918,16	R\$ 8.918,16	R\$ 0,00	R\$ 22.295,41	
07	FERRAGENS E ESQUADRIAS	R\$ 37.746,91	FÍSICO (%)	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 3.774,69	R\$ 15.098,76	R\$ 18.873,46	R\$ 0,00	R\$ 37.746,91	
08	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 30.913,66	FÍSICO (%)	0,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 0,00	R\$ 6.182,73	R\$ 18.548,20	R\$ 6.182,73	R\$ 30.913,66	
09	DRENAGEM	R\$ 9.092,65	FÍSICO (%)	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 1.818,53	R\$ 3.637,06	R\$ 3.637,06	R\$ 0,00	R\$ 9.092,65	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ 68.122,32	FÍSICO (%)	10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 6.812,23	R\$ 27.248,93	R\$ 27.248,93	R\$ 6.812,23	R\$ 68.122,32	
11	REFRIGERAÇÃO	R\$ 11.890,51	FÍSICO (%)	10,00%	40,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 1.189,05	R\$ 4.756,20	R\$ 5.945,26	R\$ 0,00	R\$ 11.890,51	
12	PINTURA	R\$ 36.923,90	FÍSICO (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 9.230,98	R\$ 9.230,98	R\$ 9.230,98	R\$ 9.230,98	R\$ 36.923,90	
13	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 4.853,92	FÍSICO (%)	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 2.912,35	R\$ 970,78	R\$ 485,39	R\$ 485,39	R\$ 4.853,92	
14	CANTEIRO LOCAL	R\$ 66.438,76	FÍSICO (%)	29,16%	27,40%	33,57%	9,86%	100,00%
	FINANCEIRO (R\$)		R\$ 19.376,44	R\$ 18.205,50	R\$ 22.304,09	R\$ 6.552,73	R\$ 66.438,76	
TOTAL FINANCEIRO (R\$)		R\$ 331.783,12	R\$ 29.722,74	R\$ 80.259,92	R\$ 88.698,41	R\$ 12.994,96	R\$ 331.783,12	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 29.722,74	R\$ 109.982,66	R\$ 198.681,07	R\$ 211.676,03		
TOTAL FÍSICO		R\$ 331.783,12	8,96%	24,19%	26,73%	3,92%	100,00%	
TOTAL FÍSICO ACUMULADO			8,96%	33,15%	59,88%	63,80%		